



DOSSIER TECHNIQUE

COUPE PREVISIONNELLE

Entreprise:	RUCKEBUSCH
Client:	EARL PINEAU La ferme dui Buquet 27510 MEZIERES EN VEXIN
Maître d'oeuvre:	EARL PINEAU La ferme dui Buquet 27510 MEZIERES EN VEXIN
Exploitant:	EARL PINEAU La ferme dui Buquet 27510 MEZIERES EN VEXIN

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

27510 MEZIERES EN VEXIN

<u>Coordonnées :</u>	Longitude	590 507	Latitude	6 899 099	<u>Altitude :</u>	132.00	m
	Zone	Lambert-93 métrique					

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 15/06/2020

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 24/06/2020

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 83.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

COUPE PREVISIONNELLE

Client:	EARL PINEAU		
Maître d'oeuvre:	EARL PINEAU		
Lieu de l'ouvrage :			
	27510	MEZIERES EN VEXIN	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	6.00	Limons
6.00	99.00	Craie

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	99.00	15"	381.00	Rotary	Eau-claire


* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	80.00	12"3/8	315.00	8.00	1	P.v.c.	Tube-plein		
80.00	99.00	12"3/8	315.00	8.00	1	P.v.c.	Crepine fentes	3.00	12

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	12"3/8	315.00	Ciment	Clk	Gravitaire			



COUPE PREVISIONNELLE

Client :
Maître d'oeuvre :

EARL PINEAU
EARL PINEAU

Localisation de l'ouvrage :

27510 MEZIERES EN VEXIN

Travaux réalisés :
du : 15/06/2020 au : 24/06/2020


Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique
Longitude (X): 590 50,
Latitude (Y): 6 899 099
Altitude sol (Z): +132.000 m

Echelle : 1/497

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le/...../..... à
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise