

2.3. Communication :

Un panneau a été installé lors de la phase chantier et sera maintenu jusqu'à son remplacement par un panneau pédagogique

Figure 12 et 13 : à gauche : Panneau d'information / A droite : Détail du panneau d'information



3. Bilan financier :

La demande de subvention initiale avait été réalisée sur la base de la mise en concurrence de trois entreprises qui nous avaient fourni trois devis. Le devis le moins onéreux retenu, réalisé par l'entreprise Saint-Martin Gaveau, s'élevait à 161 162,40 € TTC.

Plusieurs mois après le dépôt de demande de subvention, un marché accord cadre de travaux en milieux naturels était notifié au sein de l'Agglomération. La mise en concurrence des trois entreprises pour les travaux de Saint-Aubin-sur-Gaillon avait abouti à la sélection du devis le moins onéreux, à savoir l'entreprise Environnement Forêt, pour un montant de 66 712, 80 € TTC.

Actions de gestion	Coût TTC (€)	Plan de financement	
		FEADER / Région (€)	Autofinancement (€)
Débroussaillage	26 112	53 370,24	13 342,56
Pose de clôture	32 040		
Pose de barrières	2572, 80		
Pose de passages d'homme	4272		
Prix forfaitaires (installation de chantier, constat d'huissier, etc.)	1716		
Total	66 712, 80	53 370,24	13 342,56