

Restauration d'habitats de landes à bruyères dégradés sur le mont de Doville

FICHE DE SYNTHESE



Octobre 2023

Financé
par



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Financé par
l'Union européenne
NextGenerationEU

1- Objectifs

Les objectifs de ces travaux étaient de :

- Restaurer la lande à bruyères : habitat 4030-7 - Landes atlantiques subsèches
- Maintenir les habitats d'espèces rares et menacées : fauvette pitchou, engoulevent d'europe, faucon pèlerin, grand corbeau, pipit farlouse, vipère péliade, agrostide de curtis, violette lactée ...
- Conserver les paysages et les vues sur le paysage alentours
- Maintenir l'attrait touristique du site et du territoire en général

2- Travaux


Trois phases de travaux ont été réalisées. Une première intervention a eu lieu en décembre 2021. Elle a consisté à broyer la végétation soit en bandes dans les zones de lande rase, fortement colonisé par la molinie, soit en longeant les lisières des fourrés d'ajoncs afin de limiter la propagation de ceux-ci sur la lande à bruyère. Le passage d'un broyeur forestier a été nécessaire sur les zones les plus denses. Une machine permettant de broyer et d'exporter simultanément les produits est ensuite partout. L'exportation des produits permet de ne pas enrichir le milieu. Une seconde phase de travaux a consisté à abattre une partie des arbres se développant sur la partie haute du mont afin de limiter le boisement e celui-ci. Ces travaux ont eu lieu en octobre 2022. Un nouveau passage de broyeur a été réalisé en novembre 2022 lors de la dernière phase de travaux afin d'entretenir les zones réouvertes en 2021.




Première phase (2021)



Deuxième phase (2022)



Troisième phase (2022)



3- Suivis opérationnels

Afin d'évaluer les impacts des travaux de gestion sur la faune, la flore et la végétation, plusieurs suivis ont été mis en place. Un état des lieux a tout d'abord été réalisé avant travaux, puis des suivis ont été effectués en 2022 et 2023. La comparaison des résultats permet d'évaluer l'impact positif, négatif ou neutre des travaux. Concernant la flore une cartographie avant/après a été réalisée ainsi que des suivis au sein de quadrats. Une cartographie des espèces patrimoniales a également été réalisée. Concernant la faune, des suivis reptiles et oiseaux ont été menés.

4- Conclusion

Les objectifs fixés au début de ce projet peuvent être considérés comme étant atteints. En effet, en termes de restauration d'habitats, on observe une amélioration de l'état de conservation des surfaces de lande et une diminution des surfaces de fourrés d'ajoncs et/ou boisées.

En ce qui concerne les espèces patrimoniales, les populations ont été préservées. Les effectifs ont été pour l'essentiel maintenus.

Du point de vue paysager, les travaux ont apporté une nette amélioration. Le corps de garde est de nouveau visible depuis l'aire de stationnement. La vue sur la chapelle a été un peu dégagée. L'ouverture à l'Ouest du corps de garde permet de nouveau une vue sur la Côte qui n'était plus possible depuis le panoramique de l'aire de stationnement suite au développement d'arbres sur une propriété privée. De grandes surfaces de landes rases ont été restaurées/entretenues.

Du point de vue touristique, plusieurs chemins ont été ré-ouverts, notamment entre le corps de garde et le moulin.

Ce projet a également permis de poursuivre la dynamique autour de la gestion du site, suite à l'élaboration du plan de gestion et en attendant la mise en place d'une mesure de protection du type « Espace Naturel Sensible » qui permettra de poursuivre la gestion conservatoire des landes.