

## Note technique de principe des travaux de remodelage des enrochements de protection des campings de Gouville s/mer

Il s'agira pour l'entreprise de procéder dès son arrivée à sécuriser le chantier, considérant la circulation rue du Beau Rivage, les campings ouverts au public dès le 1<sup>er</sup> avril et l'affluence d'une manière générale du public sur ce secteur de plage.

Il faudra mettre en place un parc par des barrières de chantier, permettant l'accès aux riverains mais interdisant le chantier au public.

Il faudra ainsi prévoir les accès au chantier et le sécuriser.

Il s'agira de démanteler l'ouvrage existant, ouvrir des bèches et créer des glacis. Remettre ensuite en place les enrochements existants dans le bêche et élever l'ouvrage par un apport de blocs de granit de 1 à 3 T, au grappin. Il faudra installer la pose d'un géotextile, pour assurer le bon maintien de l'ouvrage. Les fonctions du géotextile devront lui assurer filtration, drainage, protection avec une épaisseur suffisante et des caractéristiques hydrauliques assurant sa perméabilité.

Un suivi de chantier devra être fait chaque jour avec le MO.

La longueur de l'ouvrage se fera sur un linéaire de 560 ML avec une altimétrie supérieure de 1.50 à 2 m par rapport à la voirie sur les 400 ML les plus fragilisés ou le cordon dunaire n'existe plus.

La surface renforcée est de l'ordre de 6 000 m<sup>2</sup> y compris la partie la plus fragilisée.

Le matériel utilisé devra être décrit de manière précise au MO et l'entreprise disposera d'une autorisation de circulation sur le DPM relative au descriptif des matériels donné.

La durée du chantier est estimée entre 2 et 3 mois et une visite du chantier avant commencement des travaux devra être organisée avec le MO.

Lors de cette intervention, un nettoyage des bigs bags éventrés sera réalisé par l'entreprise et le nettoyage complet du chantier, le retrait des barrières et remise en état des accès créés devront être engagés.