

Commune de Blainville-sur-mer
Plage de Gonneville – le Banc du Nord

Projet d'installation de pieux hydrauliques et de fascines en continuité de ceux installés en 2017

Plan de situation



Travaux à effectuer en 2 phases :

- phase 1 - mise en place de pieux hydrauliques – septembre et octobre 2021 :

1100 unités de 4 m de hauteur enfoncés de 2 m, positionnés sur 2 rangées, en quinconce, sur une longueur de 550 m, en continuité de ceux déjà en place.

- phase 2 - mise en place de fascines – dans les 6 mois suivants la phase 1 :

10 fascines de 10 m de longueur, pose de 16 pieux en châtaignier et trassage de chacune avec des gaulettes en châtaignier.

Dans les 6 mois suivants l'installation des pieux hydrauliques, en fonction de la possibilité d'approvisionnement des gaulettes en châtaignier.

Plan des lieux



pieux



fascines



prises de vues photos