

Parc éolien au large de Fécamp

Instance de concertation et de suivi du 26 janvier 2015

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergies et climat Développement durable
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

Présent
pour
l'avenir

D. LEPETIT /DREAL HN / SECLAD

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Haute-Normandie

www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr



Rappel des jalons du CdC

T0 : 23 avril 2012 (notification du choix du lauréat)

Jalons 2013 : T0+18 (octobre 2013 - levée des risques)

Jalons 2014

T0 + 24 (avril 2014) : dépôt d'un dossier d'études d'évaluation des impacts

T0 + 24 (avril 2014) : dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'occupation du DPM

T0 + 30 (octobre 2014) : dépôt des dossiers de demandes d'autorisations administratives

Instances de concertation 2014

	2012						2013						2014																		
	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec	Janv
Comité de suivi et de concertation	◆																◆														◆
Études d'impact			◆					◆							◆																
Natura 2000	◆							◆							◆																
Ressource Halieutique	◆							◆							◆																
Sécurité maritime						◆		◆												◆											
Impacts socio-économiques								◆									◆														
Raccordement à terre						◆																									
Suivi procédures administratives				◆		◆					◆							◆					◆							◆	
Concertation RTE « Fontaine »								◆									◆														
									Débat public CPDP								T0+18	T0+20													

- préparation des dossiers de demandes d'autorisation sur la base des acquis des GT tenus en 2013

- Réunions des GT nécessaires à la préparation des dossiers T0+30



Étapes à venir en 2015

Nature des dossiers T0+30 (dépôt définitif le 30/01/15) :

- instruction Loi sur l'Eau (parc)
- instruction Domaine Public Maritime (parc)
- instruction Loi sur l'Eau (raccordement)
- instruction Domaine Public Maritime (raccordement)
- instruction Déclaration d'Utilité Publique (raccordement)
- instruction Loi sur l'Eau (base de maintenance)
- instruction Lois sur l'Eau (site fabrications fondations)
- Études Natura 2000 (parc + raccordement + base de maintenance + site de fabrication des fondations)

=> saisine des maires et des services (1^{er} trimestre 2015)

=> saisine de l'autorité environnementale (CGEDD) sur la base d'un programme de travaux en mars 2015

Étapes à venir en 2015

Enquête publique :

- fin de l'été 2015 (août/septembre)

Instruction « électrique » (APO) :

- dossier Approbation Projet d'Ouvrage poste à terre (1^{er} semestre 2015)
- dossier APO raccordement depuis le poste en mer jusqu'au poste à terre (2^{ème} semestre 2015 après études de détail)
- dossier APO poste en mer + liaisons inter-éoliennes (2^{ème} semestre 2015 après études de détail)

Permis de construire

- bâtiment de maintenance (2015)
- poste électrique de Sainneville (en même tps que l'APO)
- site de fabrication des fondations (2016)

Études à poursuivre

Ressource halieutique :

T0+36 (avril 2015) : étude déterminant l'état initial de la ressource halieutique

Sécurité maritime :

Poursuite des études sur les usages au sein du parc

Environnement :

Réflexions sur les protocoles de suivi des impacts du parc sur son environnement